

サービス報告書(1)

伝票No.

依頼No.

(PC PG)

請求年月日 年 月 日

ユーザー名 所田機工(株) 殿	住 所 沖縄市	サービス工場 北越工業(株)
機 種 PDS185SC-525	Ser. No. B4C5C54992	稼動時間 02:00-3:06:07
実 施 日 2020-3-06-07	納 入 日 2020-3-06-07	エンジンNo・モーターNo.
管 理 No.		

弊社製品の御使用を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

※点検項目の結果・判定は、処置前の結果を記入とする。

区分	点 検 項 目	結果判定	区分	点 検 項 目	結果判定	故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく (どの部分の、どこが、どのように、どの位)	対応通達No.
エンジン始動前	エンジンオイル(量・汚れ・変質)	✓	エンジン始動後	エンジン始動性	✓	1) 発生時状況 2) 不具合箇所 3) 処置 4) 原因 5) お客様からのご意見・ご要望	
	冷却水量(リザーブタンク・ラジエータ)	✓		エンジン回転状態(異音・異気色・回転変動)	✓		
	燃料タンクドレン(排出)	✓		水温スイッチ作動(テスト)	—		
	燃料フィルタ(メイン・プレ・セカンド)	✓		油圧スイッチ作動(テスト)	—		
	エンジンオイルフィルタエレメント	✓		エンジン回転数(定格) min ⁻¹	✓		
	エンジンエアフィルタエレメント	✓		エンジン水温	82℃	納入試運転 異常なし C7-136	
	ファンベルト張り(亀裂・磨耗の有無)	✓		エンジン油圧	MPa		
	ラジエータ・インタクーラの目詰り	✓		始動アンロード作動 (MPa)	✓		
	各配線の緩み・断線・短絡	✓		安全弁(テストリングにて)	✓		
	各部水漏れ・油漏れ	✓		アフタクーラドレン排出	✓		
バッテリー液量・ターミナルの緩み	✓	吐出温スイッチ作動(テスト)	—				
各配管・ホースの抜け・下洗・亀裂	✓	オートリリーフバルブ作動(停止後)	✓				
コンプレッサ	コンプレッサオイル(量・色)	✓	空気槽圧力	0.8 MPa			
コンプレッサ	レシーバタンクドレン(排出)	✓	フレコン作動圧力	0.43 MPa			
コンプレッサ	コンプレッサオイルフィルタエレメント	✓	吐出空気温	92℃			
コンプレッサ	コンプレッサエアフィルタエレメント	✓	周波数(定格)	Hz			
コンプレッサ	オイルクーラ・アフタクーラの目詰り	✓	電圧(定格)	V			
コンプレッサ	配管接続部の緩み・下洗	✓	電流(負荷運転中)	A			
発電機	制御盤内端子板の締結部緩み		電圧調整範囲	~ V			
発電機	配線・ケーブルの抜け・緩み・断線・短絡		漏電リレー作動(テスト)	—			
発電機	三相・単相遮断器の作動(テスト)		サーマルリレー作動(テスト)	—			
発電機	絶縁測定	MΩ	オイルフェンスドレン(排出)				

※記 号：点検良好…V 要交換修理…△ 修理…R 交換…× 清掃…C 調整…A 給油(水)…L 増締…T 指導(説明)…M
処置後良好…処置記号を○で囲む

月 日	直 接 時 間	間 接 時 間	使 用 部 品 明 細			
	時間	時間	部 品 番 号	部 品 名	数 量	金 額
	時間	時間				
	時間	時間				
	時間	時間				
計	時間	時間				
交 通 費 (移動距離)		km				
有 料 道 路 代 (税込み)		円				
宿 泊		泊				

客 先 承 認 上記の通り相違ない事を証明する

客先責任者職氏名及び署印

新垣

サービス印
新垣

サービス
責任者印

北越工業
サービス
担当印