

サービス報告書 (1)

伝票No.

依頼No.

[PC PG]

請求年月日 年 月 日

ユーザー名 新垣機工(株) 殿	住 所 沖縄県	サービス工場 北越工業(株)
機 種 PDS185X-5C5	Ser. No. B4C5C54993	稼働時間 02:0230607
	実 施 日 2012/02/30	納 入 日 2012/03/07
	エンジンNo.・モーターNo.	管理No.

弊社製品の御使用を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

※点検項目の結果・判定は、処置前の結果を記入とする。

区分	点 検 項 目	結果判定	区分	点 検 項 目	結果判定	故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく (どの部分の、どこが、どのように、どの位)	対応通達No.	
エンジン始動前	エンジンオイル(量・汚れ・変質)	✓	エンジン始動後	エンジン始動性	✓	1) 発生時状況 2) 不具合箇所 3) 処置 4) 原因 5) お客様からのご意見・ご要望		
	冷却水量(リザーブタンク・ラジエター)	✓		エンジン運転状態(異音・異臭・色・回転変動)	✓			
	燃料タンクドレン(排出)	✓		水温スイッチ作動(テスト)	—			
	燃料フィルター(メイン・プレ・セシメンタ)	✓		油圧スイッチ作動(テスト)	—			
	エンジンオイルフィルターエレメント	✓		エンジン回転数(定格) min ⁻¹	✓			
	エンジンエアフィルターエレメント	✓		エンジン水温	81 °C	✓	納入試運転 異常なし C7-137	
	ファンベルト張り(亀裂・弛緩の有無)	✓		エンジン油圧	MPa			
	ラジエター・インタクーラの目詰り	✓		始動アンロード作動 (MPa)	✓			
	各配線の緩み・断線・短絡	✓		安全弁(テストリングにて)	✓			
	各部水漏れ・油漏れ	✓		アフタクーラドレン排出	✓			
	バッテリー液量・ターミナルの緩み	✓		吐出温スイッチ作動(テスト)	—			
	各配管・ホースの抜け・干渉・亀裂	✓		オートリリーフバルブ作動(停止後)	✓			
	コンプオイル(量・色)	✓		空気槽圧力	0.8 MPa			
	レシーバタンクドレン(排出)	✓		フルコン作動圧力	0.43 MPa			
コンプオイルフィルターエレメント	✓	吐出空気温	90 °C					
コンプエアフィルターエレメント	✓	周波数(定格)	Hz					
オイルクーラ・アフタクーラの目詰り	✓	電圧(定格)	V					
配管接続部の緩み・干渉	✓	電流(負荷運転中)	A					
発電機	制御室内端子板の締結部緩み		他	電圧調整範囲	~ V	取扱説明 指導	運転操作・保守・指導 ☒ M 安全に関する説明 ☒ M 部品購入方法の説明 ☒ M	故障発生時の連絡方法 ☒ M 保証条件の説明 ☒ M 付属品確認・説明 ☒ M
	配線・カフラの抜け・緩み・断線・短絡			漏電リレー作動(テスト)	—			
	三相・単相遮断器の作動(テスト)			サーマルリレー作動(テスト)	—			
	絶縁測定	MΩ		オイルフェンストレン(排出)				

※記 号：点検良好…V 要交換修理…△ 修理…R 交換…× 清掃…C 調整…A 給油(水)…L 増締…T 指導(説明)…M
処置後良好…処置記号を○で囲む

月 日	直 接 時 間	間 接 時 間	使 用 部 品 明 細			
	時間	時間	部 品 番 号	部 品 名	数 量	金 額
	時間	時間				
	時間	時間				
	時間	時間				
計	時間	時間				
交 通 費 (移動距離)		km				
有 料 道 路 代 (税込み)		円				
宿 泊		泊				

客 先 承 認 上記の通り相違ない事を証明する

客先責任者職氏名及び蓋印

新垣

印

サービス係
責任者印
北越工業
責任者印

北越工業
責任者印

北越工業
責任者印

北越工業
責任者印

北越工業
責任者印