

サービス報告書(1)

依頼No.

[PC PG]

請求年月日 年 月 日

ユーザー名 所田機工(株) 殿		住 所 沖縄市		サービス工場 北越工業(株)	
機 種	Ser. No.	稼動時間	実 施 日	納 入 日	エンジンNo・モーターNo
PDS100SC-5Z5	B6C5C52610	02:00	2023.06.07	2023.06.07	
					管理No

弊社製品の御使用を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

※点検項目の結果・判定は、処置前の結果を記入とする。

区分	点 検 項 目	結果判定	区分	点 検 項 目	結果判定	故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく (どの部分の、どこが、どのように、どの位)	対応通達No.
エンジン始動前	エンジンオイル(量・汚れ・変質)	✓	エンジン始動後	エンジン始動性	✓	1) 発生時状況 2) 不具合箇所 3) 処置 4) 原因 5) お客様からのご意見・ご要望	
	冷却水量(リザーブタンク・ラジエター)	✓		エンジン回転状態(異音・異気色・回転変動)	✓		
	燃料タンクドレン(排出)	✓		水温スイッチ作動(テスト)	—		
	燃料フィルター(メイン・ブレイ・セカンダリ)	✓		油圧スイッチ作動(テスト)	—		
	エンジンオイルフィルターエレメント	✓		エンジン回転数(定格) min ⁻¹	✓		
	エンジンエアフィルターエレメント	✓		エンジン水温	83℃	✓	納入試運転 異常なし CB-033
	ファンベルト張り(亀裂・磨耗の有無)	✓		エンジン油圧	MPa		
	ラジエター・インテークラの目詰り	✓		始動アンロード作動 (MPa)	✓		
	各配線の緩み・断線・短絡	✓		安全弁(テストリングにて)	✓		
	各部水漏れ・油漏れ	✓		アフタクーラドレン排出	✓		
	バッテリー液量・ターミナルの緩み	✓		吐出温スイッチ作動(テスト)	—		
	各配管・ホースの抜け・下洗・亀裂	✓		オートリリーフバルブ作動(停止後)	✓		
	コンプオイル(量・色)	✓		空気槽圧力	0.8 MPa		
	レシーバタンクドレン(排出)	✓		フレコン作動圧力	0.43 MPa		
	コンプオイルフィルターエレメント	✓		吐出空気温	84℃		
コンプエアフィルターエレメント	✓	周波数(定格)	Hz				
オイルクーラ・アフタクーラの目詰り	✓	電圧(定格)	V				
配管接続部の緩み・下洗	✓	電流(負荷運転中)	A				
発電機	制御盤内端子板の締結部緩み		発電機	電圧調整範囲	~ V	取扱説明指導	運転操作・保守・指導 M 故障発生時の連絡方法 M 安全に関する説明 M 保証条件の説明 M 部品購入方法の説明 M 付属品確認・説明 M
	配線・ケーブルの抜け・緩み・断線・包絡			漏電リレー作動(テスト)	—		
	三相・単相遮断器の作動(テスト)			サーマルリレー作動(テスト)	—		
	絶縁測定	MΩ		オイルフェンズドレン(排出)			

※記 号：点検良好…V 要交換修理…△ 修理…R 交換…× 清掃…C 調整…A 給油(水)…L 増締…T 指導(説明)…M
処置後良好…処置記号を○で囲む

月 日	直 接 時 間	間 接 時 間	使 用 部 品 明 細			
	時間	時間	部 品 番 号	部 品 名	数 量	金 額
	時間	時間				
	時間	時間				
	時間	時間				
計	時間	時間				
交 通 費 (移動距離)		km				
有 料 道 路 代 (税込み)		円				
宿 泊		泊				

客先承認 上記の通り相違ない事を証明する

客先責任者職氏名及び署印

新垣 印

サービス担当
所田 印

サービス責任者印

北越工業
担当者印